

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

GABINETE DO MINISTRO

PR

MA

NOTA RELATIVA À POSIÇÃO ACTUAL DOS DIQUES ENVOLVENTES DA
ZONA DE VALADA

1. Dique da Valada na Casa Branca:
Concluído.
2. Dique da Sapadinha:
O aterro está concluído, falta o revestimento empedrado. No entanto, só estará sujeito às cheias se outro dique rebentar.
- 3.e4. Dique de Valada(2 rombos):
Está em curso o revestimento de montante dos 2 rombos, devendo estar concluído dentro de 2 dias; o de jusante estará concluído no dia 17 de Novembro.
No fim de Novembro estará concluído todo o revestimento interior tendo sido dadas instruções para fechar a abertura no próximo sábado, dia 3.
- 5.,6.,7.e8. Rombos no Dique do Caminho de Meias:
Os aterros estão concluídos, faltando respaldar e executar o revestimento empedrado sendo o prazo de execução de 15 dias.
9. Aterro da C.P. (Setil):
O aterro está em curso, faltando apenas 0,50m para atingir a cota definitiva. Tem-se verificado que o trabalho se tem desenvolvendo lentamente indo-se, assim, solicitar à C.P. a melhor atenção para o assunto.
10. Dique da Valada na Carrancosa:
Está concluído o aterro, com muito bom aspecto. Falta apenas executar uma vala de drenagem no interior.



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

GABINETE DO MINISTRO

MA

11. Rombo no Dique de Valada-Lêgua:
Concluída a reparação.

Procura-se, no entanto, através de diligências directas do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas abreviar, dentro do possível os prazos indicados para a conclusão dos trabalhos.

Lisboa, 30.Out.79

Fundação Cuidar o Futuro